

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Градска управа града Зајечара

Адреса наручиоца: Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар

Интернет страница наручиоца: www.zajecar.info

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр 404-279 је извођење радова на адаптационог објекта у Доситејевој бр. 1.

Место извршења радова: Зајечар, пословна зграда у улици Доситејевој бр. 1, 6. и 7. спрат, к.п.бр. 9433/2 КО Зајечар

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 45262700 – адаптација зграда;
- 45420000 – радови на уградњи столарије;
- 45454000 – радови на реконструкцији;
- 45350000 – машинске инсталације.

Првобитна вредност уговора:

17.562.998,56 динара без ПДВ-а
21.193.261,20 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

17.562.998,56 динара без ПДВ-а
21.193.261,20 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Градска управа града Зајечара, као Наручилац, по окончању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 404-279 закључила је Уговор о извођењу радова на адаптацији објекта у Доситејевој бр. 1 бр. 404-325 од 2.10.2019. године са групом понуђача Г.З. „Пионир“, са седиштем у Власотинцу (Носилац посла) и Тесла системи доо са седиштем у Београду (члан групе). Чланом 6 Уговора предвиђена је могућност измене уговора и продужетак рока за завршетак радова, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Извођач радова ГЗЗ "Пионир" Власотинце обратио се Наручиоцу електронском поштом 6.1.2020. године са Захтевом за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган, Јавно предузеће за планирање, пројектовање, изградњу и надзор "Урбанизам и изградња" Зајечар, размотрио је све наводе Извођача и о истим обавестио Наручиоца дописом заведеним код Наручиоца под бројем IV/02/284 од 13.1.2019. године којим предлаже да се уговорен рок продужи за највише 10 календарских дана.

На основу свега наведеног Наручилац доноси Одлуку о измени уговора о јавној набавци радова којом се рок за извођење радова продужава за 10 календарских дана што ће бити ближе дефинисано Анексом 1 Уговора.

Остале информације:

/